

**Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2022 жылғы 30 желтоқсандағы №458 бұйрығымен бекітілген 2023-2027 жылдарға арналған
Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің
даму жоспарын іске асыру туралы есеп
Есеп беру кезеңі: 2024 жыл**

1. Нысаналы индикаторларға, нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу және іс-шараларды/жобаларды орындау

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ұлттық даму жоспарының іске асырылуы									
I-бағыт Энергетика									
1	17-түйінді ұлттық индикатор 2022 жылдан бері жинақтау арқылы енгізілетін электр қуаттарының көлемі	әкімшілік деректер	ГВт			1,6	1,77	110,6	қол жеткізілді 2024 жылдың қорытындысы бойынша 2022 жылдан бастап жинақтала отырып енгізілетін электр қуаттарының көлемі 1,68 ГВт жоспары кезінде 1,77 ГВт немесе 110,6% құрады (2022 жылы – 0,442 ГВт, 2023 жылы – 0,560 ГВт).
2	18-түйінді ұлттық индикатор Жанартылатын энергия көздерінен алынатын электр энергиясының үлесі, өндірудің жалпы көлемінен %	әкімшілік деректер	%			6,0	6,43	107,2	қол жеткізілді 2024 жылдың қорытындысы бойынша өндірістің жалпы көлемінен жанартылатын энергия көздерінен электр энергиясының үлесі 6,43% құрады, бұл жоспардан 0,43%-ға артық (6%).
Мақсат Ел экономикасының жылу және электр энергетикасына өсіп келе жатқан қажеттілігін қамтамасыз ету, жаңартылатын энергия көздерін және атом энергетикасын дамыту үшін жағдайлар жасау									

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
1.	1-нысаналы индикатор 2022 жылдан бері жинақтау арқылы енгізілетін электр қуаттарының көлемі	әкімшілік деректер	ГВт			1,68	1,77	105,3	қол жеткізілді 2024 жылдың қорытындысы бойынша 2022 жылдан бастап жинақтала отырып енгізілетін электр қуаттарының көлемі 1,68 ГВт жоспары кезінде 1,77 ГВт немесе 105,3% құрады (2022 жылы – 0,442 ГВт, 2023 жылы – 0,560 ГВт). 2024 жылы жалпы қуаты 771,35 МВт болатын 11 генерациялау объектісі іске қосылды, оның ішінде: жалпы қуаттылығы 608 МВт болатын 3 дәстүрлі объект (Екібастұз ГРЭС-1-дегі №1 блок 500 МВт, Атырау ЖЭО-дағы №6 турбоагрегат 65 МВт, Жезқазған ЖЭО-дағы №8 ст. қазандық агрегаты 43 МВт) және жалпы белгіленген қуаттылығы 163,35 МВт 8 ЖЭК объектісі (1 Жамбыл облысында қуаты 20 МВт СЭС объектісі, Алматы облысында және Жетісу облысында қуаты 17,9 МВт 2 ГЭС объектісі, Ақмола, Ақтөбе, Атырау және Маңғыстау облыстарында қуаты 125,45 МВт 5 ЖЭС

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
									<i>объектісі)</i>
2.	2-нысаналы индикатор Жаңартылатын энергия көздерінен алынатын электр энергиясының үлесі, өндірудің жалпы көлемінен %	әкімшілік деректер	%			6,0	6,43	107,2%	қол жеткізілді 2024 жылдың қорытындысы бойынша өндірістің жалпы көлемінен жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясының үлесі 6,43% құрады, бұл жоспардан 0,43%-ға артық (6%). 2024 жылы жаңартылатын энергетика объектілері өндірген электр энергиясының көлемі 7,581 млрд.кВтсағ (ЖЭС – 4513,02 млн. кВтсағ., КЭС – 1889,59 млн. кВтсағ., СЭС – 1177,13 млн. кВтсағ., БиоЭС – 1,58 млн. кВтсағ.) құрады бұл 2023 жылмен салыстырғанда 13,6% - ға артық, электр энергиясын өндірудің жалпы көлемі 117,9 млрд. кВтсағ құрады. 2025 жылғы 1 қаңтарға Қазақстан Республикасында белгіленген қуаты 3032,12 МВт болатын 153 ЖЭК объектісі жұмыс істейді: – қуаты 1520,05 МВт 62 ЖЭС объектісі; – қуаты 1 222,61 МВт

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
									<i>болатын 46 КЭС объектісі; – қуаты 287,685 МВт болатын 42 ГЭС объектісі; – қуаты 1,77 МВт болатын 3 БиоЭС объектісі..</i>
1.1.	2-іс-шара: ЖЭС құрылысы «Jasil Jel Energy» ЖШС	әкімшілік деректер	ГВт	2024	іске қосу актісі	0,010	0,010	100	орындалды <i>2024 жылғы 26 қарашада іске қосылды</i>
			млн. теңге			3400	3400	100	
1.2.	3-іс-шара: ЖЭС құрылысы «Jasil Jel Energy» ЖШС	әкімшілік деректер	ГВт	2024	іске қосу актісі	0,00495	0,00495	100	орындалды <i>2024 жылғы 26 қарашада іске қосылды</i>
			млн. теңге			1700	1700	100	
1.3.	9- іс-шара: ЖЭС құрылысы «ERG Capital Project» ЖШС Хромтау	әкімшілік деректер	ГВт	2024- 2025	іске қосу актісі	0,0125	0,0125	100	орындалды <i>2024 жылғы 31 желтоқсанда іске қосылды</i>
			млн. теңге						
1.4.	14-іс-шара: «Атырау ЖЭО» АҚ ескірген турбоагрегатты ауыстыру және жаңа турбоагрегат салу – 65 МВт	әкімшілік деректер	ГВт	2024	іске қосу актісі	0,065	0,065	100	орындалды <i>2024 жылғы 31 желтоқсанда іске қосылды</i>
			млн. теңге			8233	8233	100	
1.5.	19-іс-шара: КЭС құрылысы «АЕС ASA» ЖШС	әкімшілік деректер	ГВт	2024	іске қосу актісі	0,020	0,020	100	орындалды <i>2024 жылғы 18 наурызда іске қосылды</i>
			млн. теңге			6700	6700	100	
1.6.	20-іс-шара:	әкімшілік	ГВт	2024	іске қосу	0,050	0,050	100	орындалды

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
	ЖЭС құрылысы «Sarkylmas Kuat» ЖШС	деректер	млн. теңге		актісі	16450	16450	100	2024 жылғы 30 желтоқсанда іске қосылды
1.7.	37-іс-шара: ГРЭС-1 – 500 МВт	әкімшілік деректер	ГВт	2024	іске қосу актісі	0,500	0,500	100	орындалды 2024 жылғы 23 желтоқсанда іске қосылды Ауытқу ТПН -2 жеткізу және орнату үшін баға мен жұмысты алып тастаумен байланысты.
			млн. теңге			169000	145180	100	
1.8.	46-іс-шара: Жоғары-Басқан СЭС-2 «Baskan Power» ЖШС	әкімшілік деректер	ГВт	2024	іске қосу актісі	0,0149	0,0149	100	орындалды 2024 жылғы 25 желтоқсанда іске қосылды
			млн. теңге			4902	4902	100	
1.9.	53-іс-шара: ЖЭС құрылысы «ВЭС Толкын» ЖШС	әкімшілік деректер	ГВт	2024	іске қосу актісі	0,003	0,003	100	орындалды 2024 жылғы 26 қарашадағы іске қосылды
			млн. теңге			997	997	100	
	<i>Қаржылық ресурстар</i>		млн. теңге			211382	187562	88,7	Ауытқу ГРЭС – 1 500 МВт жобасын іске асыру кезінде ТПН -2 жеткізу және орнату үшін баға мен жұмысты алып тастаумен байланысты.
	<i>Адами ресурстар</i>		адам			33	33	100	-
2-бағыт Минералды-шикізат базасы: мұнай және газ									
3	2-түйінді ұлттық индикатор Экономиканың нақты өсу қарқыны, өткен жылға қатысты %		%	-	-	5,3	-	-	ҰЭМ осы ТҰИ бойынша жауапты
4	3-түйінді ұлттық индикатор		%	-	-	109,0	-	-	ҰЭМ осы ТҰИ бойынша

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
	индикатор Еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі, 2022=100								жауапты
Мақсат: Ел экономикасының өсіп келе жатқан қажеттілігін көмірсутек шикізатымен және мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету									
3.	3-нысаналы индикатор Мұнай өндіру көлемі	әкімшілік деректер	млн. тонна	-	-	90,3	87,7	97,1	қол жеткізілмеген Мұнай өндірудің қол жеткізбеуіне әсер етті: - Қарашығанақ кен орнында техникалық ақауларға байланысты жоспардан тыс тоқтатулар және Орынбор газ өндеу зауытынан газын қабылдауды шектеуге байланысты төмендеді. - су тасқыны. Кірме жолдардың шайылуы нәтижесінде көптеген компаниялар ұнғымаларды жөндеу мен енгізуді кейінге қалдырды және жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізе алмады. Кейбір жетілген кен орындарында алдын ала сулану байқалады. Төтенше электр қуатын өшіру. - Қашаған кен орнында 2024 жылғы қазан айында өндірісті толық тоқтата отырып, ұзақтығы 21 күн болатын жаңа кіріс газ сепараторын

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
									қосу және пайдалануға беру бойынша жөндеу жұмыстары жүргізілді.
3.1.	1-іс-шара: Теңіз кен орнында болашақ кеңейту жобасын іске асыру	«Теңізшевройл» деректері	млн. теңге	2025	пайдалануға беру актісі	1 266 104	887 012	70	орындауда Жобаның сәтті аяқталуына байланысты қаржы қаражатын игерудің 30% - ға немесе 379 092 теңгеге төмендеуі шығындарды оңтайландыруға қол жеткізді, бұл инвестицияланған қаражатты үнемдеуге әкелді. Жоспарлауға және тапсырмаларды орындауға ұтымды көзқарас сапаға нұқсан келтірместен шығындарды азайтуға мүмкіндік берді. Теңіз кен орнында болашақ кеңейту жобасын пайдалануға беру актісі 2025 жылға жоспарланған.
4.	4-нысаналы индикатор Газ өндіру көлемі	әкімшілік деректер	млрд. м ³	-	-	60,5	59,0	97,5	қол жеткізілмеген Газ өндірудің төмендеуі Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ негізгі кен орындарындағы жөндеу жұмыстарына, сондай-ақ, Орынбор газ өңдеу зауытынан газ қабылдаудың шектеулеріне байланысты.

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
4.1.	1-іс-шара: Барханная кен орнын пайдалануға беру	«QazaqGaz» ҰК» АҚ деректері	саны	2024-2025	іске қосу актісі	-	-	-	<p>орындауда</p> <p>Барханная кен орнын пайдалануға беру 2025 жылға жоспарланған. Қаражаттың игерілмеуі Барханная кен орнының жер учаскесін орман қоры жерлерінің санатынан өнеркәсіп жерлерінің санатына ауыстыру процесінің кешеуілдеуімен байланысты. Бұл рәсім Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысын қабылдауды талап етеді. Осы кідірістің салдарынан жобалық ұңғыманы бұрғылаудың басталуы 2025 жылға ауыстырылды</p>
			млн. теңге			2700	921,2	34,1	
5.	5-нысаналы индикатор Мұнайды өндеу	әкімшілік деректер	млн. тонна	-	-	17,9	17,9	100	<p>қол жеткізілді</p> <p>2024 жылдың қорытындысына сәйкес мұнай өндеу көлемі 17,9 млн. тоннаны құрады немесе 2024 жылғы жоспарға 100%-ға орындалды (<i>жоспар 17,9 млн. тонна</i>).</p> <p>2024 жылдың қорытындысы бойынша мұнай өнімдерінің 5 жекелеген түрін өндіру – 14,5 млн. тоннаны құрады, оның</p>

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
									ішінде: автобензин - 5,4 млн. тонна; дизель - 5,38 млн. тонна; мазут - 1,99 млн. тонна; авиакеросин - 0,746 млн. тонна; битум - 0,924 млн. тонн.
5.1.	1-іс-шара: «CASPI BITUM» БК» ЖШС қолданыстағы өндірісін жаңғырту арқылы мұнай өңдеу қуатын жылына 1,5 млн. тоннаға дейін ұлғайту	«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның есептік деректері	саны	2024-2025	іске қосу актісі	-	-	-	орындауда Бұл жобаны іске қосуға 2025 жылға жоспарланған. 2024 жылғы 1 шілдеде аванс – 14 900 млн. теңге немесе келісімшарт құнының 50% (31,9 млрд. теңге) төленді, 2025 жылғы қаңтардың соңына дейін Т – 1102 вакуумдық колоннасын, F-1102 вакуумдық пешін, 2 V электродегидраторды дайындауға және жеткізуге тапсырыс орналастырылды-1102 / А, В және вакуум жасау жүйесі 3-ші сатылы гидрозжекция. 2024 жылдың қараша айынан бастап құрылыс-монтаж жұмыстары басталды. 4 699 млн. теңге игерілді. ҚМЖ бойынша жалпы прогресс 33,2 % құрайды, оның ішінде бөлшектеу
			млн. теңге			6521,5	19599	300%	

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
									жұмыстары-100 %, құрылыс жұмыстары – 85%, жабдықтарды монтаждау – 35% және құбырларды монтаждау – 52%. Жабдықтарды сатып алу бойынша Жасалған жабдықтар ~ 99%; Құрылыс алаңына қойылды-81,7%. Құрылыс алаңында 221 қызметкер және 11 арнайы техника бар.
6.	6-нысаналы индикатор Тау-кен өнеркәсібі мен карьерлерді игерудегі еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі	ҰСБ статистикалық деректері	%	-	-	103,9	-	-	Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес Экономикалық қызмет түрлері бойынша ҚР еңбек өнімділігі 2024 жылғы алдын ала - 29 сәуір, нақтыланған - 7 тамыз, түпкілікті - 19 желтоқсанда қалтыптастырылады
	<i>Қаржылық ресурстар</i>	-	млн. теңге	-	-	1275325,5	907532,2	71,2	Қаржы қаражатын игермеу келесі жобалармен байланысты 1. Теңіз кен орнында болашақтағы кеңейту жобасы бойынша шығыстарды оңтайландыру, бұл инвестицияланған қаражатты үнемдеуге алып келді.

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
									2. 2025 жылға ауыстыру Барханная кен орнында жобалық ұңғыманы бұрғылаудың басталуы.
	<i>Адами ресурстар</i>	-	адам	-	-	39	39	100	
5	30-түйінді ұлттық индикатор Негізгі капиталға инвестициялар (НКИ), ЖІӨ %	ҰСБ статистикалық деректері	%	-	-	15,0	-	-	ҰЭМ осы ТҰИ бойынша жауапты
7.	7-нысаналы индикатор Негізгі капиталға инвестициялар	ҰСБ статистикалық деректері	млн. теңге	-	-	6 000,0	-	-	Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес 2024 жылғы деректер 2025 жылғы 4 шілдеде қалыптастырылатын болады
7.1.	1-іс-шара: Қарашығанақ кен орнын кеңейту жобасы – 1Б кезең (ІП-1Б жобасы)	ҚЖБ деректері	саны млн. теңге	2024-2027	ҰЭМ-ге ақпарат	1 100 716	1 101 773	100 101	орындалды 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жобаны іске асырудың жалпы ілгерілеуі 72,8% құрайды, бұл 37% деңгейінде белгіленген кестенің жоспарлы көрсеткіштерінен едәуір озып тұр. 2024 жылғы 5 ақпандағы ағымдағы мәртебе туралы ақпарат ҰЭМ-ге №16-2-16/826-И хатпен жіберілді.
7.2.	2-іс-шара:	«ҚазМұнайГа»	саны	2024-2025	іске қосу	-	-	-	орындауда

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
	ДО (ПМХЗ) гидротазарту қондырғысын реконструкциялау	з» ҰК» АҚ- ның есептік деректері	млн. теңге		актісі	3 726	34	0,9	Игерудегі ауытқу ТЭН түзету бойынша ұзаққа созылған іс-шаралармен байланысты. 31.12.2024 жылғы жұмыс жобасының оң қорытындысы алынды. ОДСИ жеткізудің жалпы мәртебесі-62,7%, ҚМЖ орындалуы – 9,3%. Жобаны аяқтау 2025 жылға жоспарланған.
7.3.	3-іс-шара: СКГ (ПМХЗ) тазарту қондырғысын салу	«ҚазМұнайГа з» ҰК» АҚ- ның есептік деректері	саны	2024	іске қосу актісі	1	1	100	орындалды <i>2024 жылғы 31 желтоқсанда пайдалануға берілді</i> Игерілмеу жобаны іске асыру сомасы жобаның ТЭН-нің нәтижелері және ІҚРЖ жүргізудің бағалау құны бойынша салынғандығына байланысты, жұмыс жобасының сараптамасынан және ІҚРЖ-дағы жиынтық сметадан өткеннен кейін жобаны іске асырудың түпкілікті құны қалыптасты, яғни 350 млн. теңгеге кем. Игерілмеу жобаны іске асыру сомасы жобаның ТЭН-і және ІҚРЖ жүргізу үшін бағалау құнының нәтижелері бойынша салынғандығына байланысты, жұмыс
			млн. теңге			7 017	6 667	95	

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
7.4.	4-іс-шара: өндіретін сутегі қондырғының құрылысы	«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ның есептік деректері	саны	2024-2026	іске қосу актісі	-	-	-	<p>жобасының сараптамасынан және ІҚРЖ-дағы жиынтық сметадан өткеннен кейін шығыстар 5% немесе 350 млн.теңгеге оңтайландырылды.</p> <p>орындауда</p> <p>Қаржы қаражатын игерудегі ауытқу жабдықты жеткізу мерзімдерін 2024 жылғы желтоқсаннан бастап 2025 жылғы 1 шаршыға ауыстырумен байланысты. Бұл жобаны іске қосуға 2026 жылға жоспарланған. 2024 жылдың қорытындысы бойынша келесі жұмыстар жүргізілді:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жұмыс жобасы әзірленді; - жұмыс жобасының материалдары сараптамаға жүктелген; - жабдыққа тапсырыстар орналастырылды; - қоғамдық тыңдаулар өткізілді; - 3D орнату моделінің 60% қаралды.
			млн. теңге			11 898	8 649	72,7	
7.5.	5-іс-шара:	«ҚазМұнайГаз»	саны	2024-2027	іске қосу	-	-	-	орындауда

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
	Тиімділікті арттыру (АМХЗ)	з» ҰК» АҚ-ның есептік деректері	млн. теңге		актісі	836	836	100	2024 жылдың қорытындысы бойынша келесі жұмыстар жүргізілді: - құюды қамтамасыз ету үшін жаңа сорғы станциясын салу " жұмыс жобасы әзірленді автобензиндер мен авиаотындар қолданыстағы автоматтандырылған сағат құю қондырғылары; - ішкі құрылғыларды ауыстыру КРГ және ГБ қондырғысындағы бағандар. Бұл жобаны іске қосуға 2027 жылға жоспарланған.
7.6.	6-іс-шара: Қазақстан БЭЖ оңтүстік аймағының электр желісін күшейту. Электр желілік объектілердің құрылысы (475 км)	«KEGOC» АҚ –ның есептік деректері	км	2024-2027	іске қосу актісі	-	-	-	орындауда 2024 жылдың қорытындысы бойынша ЖСҚ әзірлеуге, жабдықтарды, материалдарды жеткізуге және құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға «кілтпен» шарттар жасалды: «ABM-Building 2007» ЖШС-мен ЭЖ бойынша 2 EPC келісімшарты және «EIS Corporation» ЖШС, «Building and construction» ЖШС, «Энергетика ғылыми-инжинирингтік орталығы» ЖШС Консорциумымен ҚЖ
			млн. теңге			3,852	3,757	97,5	

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
									<p>бойынша 3 ЕРС келісімшарты, «Шу – Жамбыл» және «Жамбыл – Шымкент» 500 кВ ЭЖ бойынша трассаларының оңтайлы нұсқалары анықталды, аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімдерімен, жер пайдаланушылармен және жер иелерімен трасса дәлізін келісу бойынша жұмыстар жүргізілді, жерге орналастыру жобасын әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілді, «Шу» ҚС 500, «Жамбыл» ҚС 500 бойынша «Мемсараптама» РМК оң қорытындылары алынды.</p> <p>Қаржы қаражатын үнемдеу жоба бойынша капиталдандырылған сыйақылар сомасының төмендеуіне байланысты туындады.</p> <p>2025 жылдан бастап осы іс-шара бойынша пайдалануға енгізу жоспарланып отыр.</p>

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
7.7.	7-іс-шара: Батыс Қазақстан энергосыstemасының Қазақстан БЭЖ-мен бірлестігі (604,3 км)	«KEGOC» АҚ –ның есептік деректері	км	2024-2027	іске қосу актісі	-	-	-	орындауда 2024 жылдың қорытындысы бойынша: ТЭН әзірленді, мемсараптаманың оң қорытындысы алынды, Жобаның негізгі көрсеткіштері және жобаның «Анықтау» және «Іске асыру» кезеңдеріне көшуі бекітілді, сондай-ақ ЕКДБ-ның қарыздық қаржыландыруын тарту мақұлданды, ЖСҚ әзірлеуге, жабдықтарды, материалдарды жеткізуге және құрылыс-монтаж жұмыстарын орындауға ҚС бойынша 2 ЕРС--келісімшарт жасалды, ЖСҚ әзірлеуге, жабдықтарды, материалдарды жеткізуге және құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға ӘЖ бойынша ЕРС-келісімшарт жасалды, ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар басталды (ҚС тексеру, ӘЖ трассасын келісу). 2026 жылдан бастап пайдалануға енгізу жоспарланған.
			млн. теңге			0,074	0,074	100	
7.8.	8-іс-шара: Атырау облысында	«Силлено» ЖШС-ның	саны	2024-2027	орындалған жұмыстар	-	-	-	орындауда Асыра орындау шартты:

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
	алғашқы интеграцияланған газ-химия кешенін салу. Екінші кезең. (Полиэтилен өндірісі)	есептік деректер	млн. теңге		актісі	20 000	35 039	175	<p>- TR, UTE Silleno, Sinopres Engineering консорциумымен жасалған келісімшартты ЕРС шығыстары бойынша игеру (ерте жұмыс, тапсырыстарды орналастыру);</p> <p>- тік жоспарлау (алаңдағы алғашқы жұмыстар): авторлық және техникалық қадағалау қызметтері игерілді;</p> <p>- FEED әзірлеу бойынша көлемдер: ауыспалы көлемдерге және мердігерлермен қол қойылған қосымша келісімдерге байланысты асыра орындау. Осы жоба бойынша жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды.</p> <p>Жоба бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, «Сибур-Холдинг» жақ және Sinopres тарапынан түпкілікті инвестициялық шешімдер қабылданды.</p> <p>2024 жылдың тамызында- жобаның EBD/FEED аяқталды.</p> <p>2024 жылдың қыркүйегінде-</p>

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
									жоба бойынша ерте құрылыс жұмыстары басталды.
7.9.	9-іс-шара: Қуаты жылына 1 млрд. м ³ Қашаған кен орнында газ өндеу зауытын салу	«QazaqGaz» ҰК» АҚ деректері	саны	2024-2026	пайдалануға беру актісі	-	-	-	орындауда Жоспарлы көрсеткіштерді игермеу ҚХР-дан жабдықты жеткізуді кедендік тазарту мәселесінің кешігуіне байланысты- 2024 жылдың желтоқсанында 3,7 млрд. теңге сомасына жабдығы бар 40 вагон жеткізілді, бірақ Атырауда УСҚ-да (уақытша сақтау қоймасында) кедендік рәсімдеудің кешігуіне байланысты құжаттарды рәсімдеуде проблемалар туындады. Бұл сондай-ақ Салық кодексінде ҚҚС төлеуге қатысты өзгерген нормаларға байланысты (ҚР ҰК 427-бабынан басқа). Бас мердігер тарапынан 2024 жылғы қараша/желтоқсан айларында - жобалау-сметалық құжаттаманы қайта түзету ниетіне байланысты орындалған жұмыстар актілерін (АВР) ұсынбау. Бұл жобаны пайдалануға беру 2026 жылға жоспарланған.
	<i>Қаржылық ресурстар</i>	-	млн.	-	-	239788,92	247609,	103,2	

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
			теңге			6	831		
	<i>Адами ресурстар</i>	-	адам	-	-	106	106	100	
Мемлекеттік органның өзге де мақсаттары									
1-бағыт Энергетика									
Мақсат: Үздіксіз электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету және атом энергетикасын дамыту үшін жағдайлар жасау									
8.	8-нысаналы индикатор Өңірлердің үздіксіз электрмен жабдықтау қажеттіліктерін қамтамасыз ету (ЖАО өтінімдеріне сәйкес*)	әкімшілік деректер	%	-	-	100	100	100	қол жеткізілді ЖАО өтінімдеріне сәйкес 2024 жылы 041 «Жылу-электр энергетикасын дамыту» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 52 625 000 мың теңге сомасына 15 жоба іске асырылып, оның ішінде 2 объекті пайдалануға берілді.
9.1.	1-іс-шара: Жылу энергетикасы жүйесін дамыту жөніндегі жобаларды іске асыру (республикалық бюджет есебінен)	ЖАО деректері	саны	2024-2026	орындалған жұмыстар актісі	15	15	100	орындалды Барлық БИЖ-ді аяқтау нәтижесінде 544 мыңнан астам халық іркіліссіз электрмен қамтамасыз етіледі, сондай-ақ 586 мыңнан астам халық жылумен қамтамасыз етіледі. Бұл халықтың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын жақсартады.
			млн. теңге			52 625, 000	52 625, 000	100	
9.	9-нысаналы индикатор Уран өндірудің нақты көлемінің индексі	әкімшілік деректер	%	-	-	102	111	108,8	қол жеткізілді Еліміз әлемде дәлелденіп барланған уран қорларының көлемі бойынша екінші

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
									(әлемдік қорлардың 14 %) орында, олардың 67 %-ы ең аз шығынды жерасты ұңғымалық шаймалау әдісімен өндіру үшін жарамды. Елімізде өндірілетін табиғи уранның барлық өнімі экспортқа жіберіледі және барлық әлемдік АЭС-терге кез келген жиынтықтағы ядролық отын үшін базалық компонент болып табылады. 2024 жылы уранның орташа бағасы 85.14 фунт/фунт немесе 2023 жылмен салыстырғанда 36,2% - ға өсті (62.51 фунт / фунт).
10.	10-нысаналы индикатор Атом ғылымы мен техникасы саласындағы ғылыми өнімділік деңгейі	әкімшілік деректер	2020 жылғы деңгейден бір рет	-	-	2,47	2,47	100	қол жеткізілді 2024 жылы атом ғылымы мен техникасы саласында пайдалануға дайын 37 ғылыми әзірleme әзірленді (2020 жылы 15 ғылыми әзірleme).
Міндет: Атом энергиясын пайдалану саласын дамыту үшін жағдайлар жасау									
10.1.	2.1-нәтиже көрсеткіші: Атом энергиясын пайдалану саласындағы ғылыми-зерттеу	әкімшілік деректер	саны	-	-	5	5	100	қол жеткізілді Ғылыми-зерттеу жұмыстарын іске асыру туралы 5 есеп бойынша «Қазақстан Республикасының Ұлттық

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
	жұмыстарын іске асыру туралы есептер саны								ядролық орталығы» РМК және «Ядролық физика институты» РМК ұсынған Ұлттық ғылыми кеңестің оң қорытындылары алынды
10.1.1.	1-іс-шара: «Қазақстан Республикасында атом энергетикасын дамыту» ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру	әкімшілік деректер	саны	2024-2027	«ҰЯО» РМК есептері	1	1	100	орындалды «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» РМК № ЖРН BR24792713 ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп берді. Ұлттық ғылыми кеңестің (2024 жылғы 13 желтоқсандағы) және мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындылары алынды.
		млн. теңге				683,541	683,541	100	
10.1.2.	2-іс-шара: «КТМ қазақстандық материалтану токамакында эксперименттік зерттеулерді ғылыми-техникалық қамтамасыз ету» ғылыми-техникалық бағдарламасын іске асыру	әкімшілік деректер	саны	2024-2027	«ҰЯО» РМК есептері	1	1	100	орындалды «Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы» РМК № ЖРН BR23891779 ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп берді. Ұлттық ғылыми кеңестің (2024 жылғы 13 желтоқсандағы) және мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындылары алынды.
		млн. теңге				310,368	310,368	100	
10.1.3.	3-іс-шара: «Қазақстандық үдеткіш кешендер базасында ядролық және	әкімшілік деректер	саны	2024-2027	«ЯФИ» РМК есептері	1	1	100	орындалды «Ядролық физика институты» РМК № ЖРН BR23891530 ғылыми-зерттеу жұмысы
		млн.				300,0	300,0	100	

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
	радиациялық физика саласындағы кешенді ғылыми зерттеулерді дамыту» ғылыми- техникалық бағдарламасын іске асыру		теңге						туралы есеп берді. Ұлттық ғылыми кеңестің (2024 жылғы 13 желтоқсандағы) және мемлекеттік ғылыми- техникалық сараптаманың оң қорытындылары алынды.
10. 1.4.	4-іс-шара: «Қазақстан экономикасын инновациялық жаңғырту үшін ядролық-физикалық әдістер мен технологияларды дамыту» ғылыми- техникалық бағдарламасын іске асыру	әкімшілік деректер	саны	2024-2027	«ЯФИ» РМК есептер	1	1	100	орындалды «Ядролық физика институты» РМК № ЖРН BR23891691 ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп берді. Ұлттық ғылыми кеңестің (2024 жылғы 13 желтоқсандағы) және мемлекеттік ғылыми- техникалық сараптаманың оң қорытындылары алынды.
			млн. теңге			200,0	200,0	100	
10. 1.5.	5-іс-шара: «ВВР-К зерттеу реакторында радиациялық материалтану, конструкциялық материалдар, наноматериалдар саласындағы жаңа ғылыми зерттеулерді дамыту» ғылыми- техникалық	әкімшілік деректер	саны	2024-2027	«ЯФИ» РМК есептер	1	1	100	орындалды «Ядролық физика институты» РМК № ЖРН BR20081011 ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп берді. Ұлттық ғылыми кеңестің (2024 жылғы 13 желтоқсандағы) және мемлекеттік ғылыми- техникалық сараптаманың оң қорытындылары алынды.
			млн. теңге			300,0	300,0	100	

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
	бағдарламасын іске асыру								
11.	11-нысаналы индикатор Төтенше радиациялық тәуекел аймағына жатқызылған зерттелген аумақтардың деңгейі	әкімшілік деректер	%	-	-	100	100	100	қол жеткізілді 2024 жылы жалпы ауданнан 1 061,0 км ² аумақ зерттелді – 2 702 км ² (2023 жылы 1 641,0 км ² аумақ зерттелді).
Міндет: Қазақстан Республикасының аумағында радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету									
11.1.	3.1-нәтиже көрсеткіші: Зерттелген радиациялық тәуекел аймақтарының саны	әкімшілік деректер	саны	-	-	1	1	100	қол жеткізілді Кешенді экологиялық зерттеу материалдарын дайындай отырып, жалпы ауданы 1 061 км ² (Саржал ауылдық округі және Саржал елді мекені) төтенше қауіпті аймаққа жатқызылған аумақтарға кешенді экологиялық тексеру жүргізілді.
11.1.1	1-іс-шара: Саржал ауылдық округі аумағының бір бөлігін, Иса, Сарапан, Саржал елді мекендерін, Шаған өзені учаскесін және жағалау аумағын кешенді экологиялық тексеру жөніндегі жұмыстарды іске асыру	әкімшілік деректер	км ² млн. теңге	2023-2024	«ҰЯО» РМК есептері	1 061 121, 850	1 061 121, 850	100 100	орындалды Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде Саржал ауылдық округі аумағының зерттелетін бөлігінде (1 061 км ²) және Саржал елді мекенінің аумағында ядролық қаруды сынау нәтижесінде пайда болған техногендік радионуклидтердің орташа жылдық тиімді дозасының

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
									<p>мәні Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің гигиеналық нормативтеріне сәйкес жылына 0,3 м³в араласу деңгейінен аспайтыны анықталды.</p> <p>Аумақтардың экологиялық жағдайын бағалау критерийлеріне сәйкес Саржал ауылдық округі (1 061 км²) және Саржал елді мекені аумақтарының зерттелетін бөлігі халыққа радиациялық қауіп төндірмейді.</p> <p>Зерттеу нәтижелері бойынша төтенше тәуекел аймағына жатқызылған аумақтардың радиациялық жай-күйі туралы жаңа ғылыми негізделген деректер алынды, қоршаған ортадағы радионуклидтердің құрамы және аумақтарды кешенді зерттеу материалдарында ұсынылған халыққа дозалық жүктемелер айқындалды. Алынған нәтижелер ядролық полигон маңындағы өмір сүру жағдайларына теріс көзқараспен байланысты</p>

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
	<i>Қаржылық ресурстар</i>	-	млн. теңге		-	59065,463	59065,4 63	100	қоғамдағы әлеуметтік шиеленісті төмендетуге мүмкіндік береді.
	<i>Адами ресурстар</i>	-	адам	-	-	30	30	100	
2-бағыт Минералды-шикізат базасы: мұнай және газ									
Мақсат. Елді газдандыру және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы (КСШ және уран) елішілік құндылық үлесін және мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру көлемін ұлғайту									
12.	12-нысаналы индикатор Халықты газдандыру деңгейі	әкімшілік деректер	%	-	-	61,8	62,4	101	қол жеткізілді 2024 жылы 003 бюджеттік бағдарлама шеңберінде және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ қаражаты есебінен 200 жобаны іске асыруға 193,7 млрд.теңге бөлінді, оның ішінде 92 жоба аяқталды немесе 303 604 мың тұрғыны бар 92 елді мекен табиғи газға қол жеткізді.
12.1.	1.1-іс-шара: Халықты газдандыру жөніндегі жобаларды іске асыру (республикалық бюджет есебінен)	әкімшілік деректер	бірлік	2024-2027	бюджеттік инвестициялық жобалардың орындалуы туралы есеп	52	52	100	орындалды 2024 жылдың қорытындысы бойынша 44 081 адам немесе 32 елді мекен газға қол жеткізді. 276 жұмыс орны құрылды. 221 шақырымнан астам газ құбыры салынды.
			млн. теңге			5 977,784	5 977,784	100	
12.2.	1.2-іс-шара: Халықты газдандыру жөніндегі жобаларды	әкімшілік деректер	саны	2024-2025	бюджеттік инвестициялық	89	89	100	орындалды 2024 жылдың қорытындысы бойынша 168 892 адам немесе
			млн.			82	82	100	

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
	іске асыру (Ұлттық қордан берілетін нысаналы трансферт есебінен)		теңге		жобалардың орындалуы туралы есеп	692,613	692,613		30 елді мекен газға қол жеткізді. 2 824 жұмыс орны құрылды. 2061 шақырымнан астам газ құбыры салынды.
12.3	1.3-іс-шара: Халықты газдандыру жөніндегі жобаларды іске асыруды бастау (бюджеттен тыс қаражаттар есебінен)	әкімшілік деректер	саны	2024	ЖАО есебі	146	144	98,6	орындалмаған 2024 жылдың қорытындысы бойынша облыстардың әкімдіктері 104,5 млрд. теңгені (99,4%) игерді, екі жоба бойынша 0,584 млн. теңгені игермеді (Алматы облысы - 0,386 млн. теңге, Ақмола облысы - 0,197 млн. теңге).
			млн. теңге			105 098,834	105 098,834	99,4	
13.	13-нысаналы индикатор Көмірсутектер мен уран өндіру бойынша жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін сатып алудағы елішілік құндылық үлесі	әкімшілік деректер	%	-	-	61,8	61,86	100,1	қол жеткізілді 2024 жылдың қорытындысы бойынша жер қойнауын пайдаланушыларының ТЖҚ сатып алуларының жалпы көлемі 6081 млрд. теңге, ЕІҚ үлесінің орташа салалық көрсеткіші 3762 млрд. теңге сомаға 61,86% құрады.
Міндет: Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудағы елішілік құндылық үлесін ұлғайту									
13.1.	4.1 нәтиже көрсеткіші: Тауарлардағы (бар болса), жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі елішілік	әкімшілік деректер	бірлік	-	-	210	210	100	қол жеткізілді Жер қойнауын пайдалануға арналған 210 келісімшарттарға сәйкес ТЖҚ бөлінісінде ЕІҚ үлесінің

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
	құндылық (жергілікті қамту) бойынша цифрлық міндеттемелерді көздейтін жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардың саны								орташа салалық көрсеткіші 61,86% - % құрады.
13.1.1	1-іс-шара: Жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстандық өндірушілерден тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі міндеттемелерді орындауын мониторингілеу	ҚР ЖҚПББМЖ АЖ, ҚРЭМ ЖҚПЕКЖ АЖ	саны	2024-2027	ОЭК АТО есебі	4	4	100	орындалды АТО ұсынған есептерге сәйкес 2024 жылдың қорытындысы бойынша ТЖҚ бөлінісінде: -тауарларды сатып алудың жалпы көлемі 1091 млрд. теңгені құрады, оның ішінде ЕІҚ – 405,8 млрд. теңге немесе 37,1%; - жұмыстарды сатып алудың жалпы көлемі 2351 млрд.теңге, оның ішінде ЕІҚ – 1868 млрд. теңге немесе 79,5%; - қызметтерді сатып алудың жалпы көлемі 2638 млрд. теңге, оның ішінде ЕІҚ – 1487 млрд. теңге немесе 56,4%.
14.	14-нысаналы индикатор	әкімшілік деректер	тыс. тонна	-	-	525,0	540,0	102,8%	қол жеткізілді Мұнай-газ-химия өнімдерін

№ п/п	Атауы	Ақпарат көзі	Өлшем бірлігі	Орындау мерзімі	Аяқтау нысаны	Көрсеткіш / қаржыландыру көлемі			Қол жеткізу / орындау / игеру туралы ақпарат (қол жеткізбеу / орындамау/игермеу себептерімен)
						Жоспар	Факт	Қол жеткізу / орындау / игеру (%)	
	Мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру көлемі								өндірудің жалпы көлемінен ішкі нарыққа жеткізу 99,1 мың тоннаны, экспорт 440,9 мың тоннаны құрады.
	<i>Қаржылық ресурстар</i>	-	-	-	-	88787,248	88787,248	100	
	<i>Қаржылық ресурстар</i>					105098,834	104515,02	99,4	Екі мың игерілмеген қазандық 583,814 өңірде, сонымен: Алматы облысы - 0,386 млн. Теңге; Ақмола облысы - 0,197 млн. теңге.
	<i>Адами ресурстар</i>	-	адам	-	-	33	33	100	
	Барлық қаржылық ресурстар					1986119,151	1601742,942	80,6	
	оның ішінде:								
	республикалық бюджет					154523,891	154523,891	100	
	бюджеттен тыс қаражат					1831595,260	1447219,051	79	
	Барлық адами ресурстар					241	241	100	

2. Аналитикалық жазба

1) НИ «2022 жылдан бастап жинақтала отырып енгізілетін электр қуаттараның көлемі»

2024 жылдың қорытындысы бойынша 2022 жылдан бастап жинақтала отырып енгізілетін электр қуаттараның көлемі 1,68 ГВт жоспары кезінде 1,77 ГВт немесе 105,3% құрады (2022 жылы – 0,442 ГВт, 2023 жылы – 0,560 ГВт).

2024 жылы жалпы қуаты 771,35 МВт болатын 11 генерациялау объектісі іске қосылды, оның ішінде: жалпы қуаттылығы 608 МВт болатын 3 дәстүрлі объект (Екібастұз ГРЭС-1-дегі №1 блок 500 МВт, Атырау ЖЭО-дағы №6 турбоагрегат 65 МВт, Жезқазған ЖЭО-дағы №8 ст. қазандық агрегаты 43 МВт) және жалпы белгіленген қуаттылығы 163,35 МВт 8 ЖЭК объектісі (1 Жамбыл облысында қуаты 20 МВт СЭС объектісі, Алматы облысында және Жетісу облысында қуаты 17,9 МВт 2 ГЭС объектісі, Ақмола, Ақтөбе, Атырау және Маңғыстау облыстарында қуаты 125,45 МВт 5 ЖЭС объектісі)

2025 жылғы 1 қаңтарға Қазақстанның электр станцияларының қолда бар қуаты 21,1 ГВт құрайды.

2024 жылы электр энергиясын тұтыну көлемі 119,9 млрд. кВтсағ құрады, бұл 2023 жылмен салыстырғанда 4,2%-ға артық (2023 жылы 115 млрд.кВтсағ), электр энергиясын өндіру 117,9 млрд. кВтсағ (2023 жылы 112,8 млрд. кВтсағ) құрады.

2) НИ «Жаңартылатын энергия көздерінен алынатын электр энергиясының үлесі, өндірудің жалпы көлемінен %»

2024 жылдың қорытындысы бойынша өндірістің жалпы көлемінен жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясының үлесі 6,43% құрады, бұл жоспардан 0,43%-ға артық (6%).

2024 жылы жаңартылатын энергетика объектілері өндірген электр энергиясының көлемі 7,581 млрд.кВтсағ (ЖЭС – 4513,02 млн. кВтсағ., КЭС – 1889,59 млн. кВтсағ., СЭС – 1177,13 млн. кВтсағ., БиоЭС – 1,58 млн. кВтсағ.) құрады, электр энергиясын өндірудің жалпы көлемі 117,9 млрд. кВтсағ құрады.

2024 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасында белгіленген қуаты 3032,12 МВт болатын 153 ЖЭК объектісі жұмыс істейді:

- қуаты 1520,05 МВт 62 ЖЭС объектісі;
- қуаты 1 222,61 МВт болатын 46 КЭС объектісі;
- қуаты 287,685 МВт болатын 42 ГЭС объектісі;
- қуаты 1,77 МВт болатын 3 БиоЭС объектісі.

3) НИ «Мұнай өндіру көлемі»

2024 жылдың қорытындысы бойынша мұнай өндіру көлемі 87,7 млн. тоннаны немесе жоспардың 97,2% құрады (жоспар 90,3 млн. тонна).

оның ішінде:

- ТШО жоспардан 27,8 млн. тонна 103% (27,0 млн. тонна);
- КПО жоспардан 12,2 млн. тонна 95,3% (12,8 млн. тонна);
- НКОК жоспардан 17,4 млн. тонна 92,1% (18,9 млн. тонна).

Мұнай өндіруге қол жеткізбеу себептері:

- Қарашығанақ кен орнында техникалық ақауларға байланысты жоспардан тыс тоқтатулар және Орынбор газ өңдеу зауытынан газын қабылдауды шектеуге байланысты төмендеді.

– су тасқыны. Кірме жолдардың шайылуы нәтижесінде көптеген компаниялар ұңғымаларды жөндеу мен енгізуді кейінге қалдырды және жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізе алмады. Кейбір жетілген кен орындарында алдын ала сулану байқалады.

– Қашаған кен орнында 2024 жылғы қазан айында өндірісті толық тоқтата отырып, ұзақтығы 21 күн болатын жаңа кіріс газ сепараторын қосу және пайдалануға беру бойынша жөндеу жұмыстары жүргізілді.

2024 жылдың қорытындысы бойынша 68,6 млн тонна мұнай экспортталды (2023 жылы - 70,5 млн тонна).

4) НИ «Газ өндіру көлемі»

2024 жылдың қорытындысына сәйкес газ өндіру көлемі 59,0 млрд. м³ құрады немесе 2024 жылғы жоспарға 97,5%-ға орындалды (жоспар 60,5 млрд.м³), олардың ішінде:

- ТШО жоспардан 15,0 млрд. м³ 99,4% (15,1 млрд. м³);
- КПО жоспардан 25,5 млрд. м³ 97,6% (23,9 млрд. м³);
- НКОК жоспардан 11,3 млрд. м³ 100% (11,3 млрд. м³).

Газ өндірудің төмендеуі Теңіз, Қашаған, Қарашығанақ негізгі кен орындарындағы жөндеу жұмыстарына, сондай-ақ, Орынбор газ өңдеу зауытынан газ қабылдаудың шектеулеріне байланысты.

2024 жылдың қорытындысы бойынша газ экспорты 2023 жылмен салыстырғанда 1,8%-ға өсті (2024 жылы - 5,7 млрд.текше.м, 2023 жылы - 5,6 млрд.текше.м).

5) НИ «Мұнайды өңдеу»

2024 жылдың қорытындысына сәйкес мұнай өңдеу көлемі 17,9 млн. тоннаны құрады немесе 2024 жылғы жоспарға 100%-ға орындалды (жоспар 17,9 млн. тонна).

- «CaspiBitum» БК» ЖШС – 1 млн. тоннадан 0,654 немесе 65,5%;
- «АМӨЗ» ЖШС – 5,5 млн. тоннаның 5,5 немесе 100 %;
- «ПМӨЗ» ЖШС – 5,5 млн. тоннаның 5,5 немесе 100%;
- «ПКОП» ЖШС – 5,8 млн. тоннаның 5,7 немесе 99%;
- «Конденсат» АҚ-0,200 млн. тоннаның 0,109 немесе 54,6%.

Мұнай өнімдерінің 5 жекелеген түрін өндіру – 14,5 млн. тоннаны құрады, оның ішінде автобензин – 5,46 млн. тонна, дизель отыны – 5,38 млн. тонна, мазут – 1,99 млн. тонна, авиакеросин – 0,75 млн. тонна, битум – 0,924 млн. тонна.

2024 жылы қайта өңдеудің 2023 жылмен салыстырғанда 2,3% - ға артуы (2023 жылы 14,17 млн. тонна).

6) НИ «Тау-кен өнеркәсібі мен карьерлерді игерудегі еңбек өнімділігінің жинақталған өсу индексі»

Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес Экономикалық қызмет түрлері бойынша ҚР еңбек өнімділігі 2024 жылғы алдын ала - 29 сәуір, нақтыланған - 7 тамыз, түпкілікті – 2025 жылғы 19 желтоқсанда қалтыптастырылады.

7) НИ «Негізгі капиталға инвестициялар»

Статистикалық жұмыстар жоспарына сәйкес 2024 жылғы деректер 2025 жылғы 4 шілдеде қалыптастырылатын болады.

8) НИ «Өңірлердің үздіксіз электрмен жабдықтау қажеттіліктерін қамтамасыз ету (ЖАО өтінімдеріне сәйкес*)» (ЭЭДД)

ЖАО өтінімдеріне сәйкес 2024 жылы 041 «Жылу-электр энергетикасын дамыту» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 52 625 000 мың теңге сомасына 15 жоба іске асырылып, оның ішінде 2 объекті пайдалануға берілді.

Анықтама:

Астана қаласының әкімдігі – 4 жоба;

Шымкент қаласының әкімдігі – 1 жоба;

Ақмола облысының әкімдігі – 2 жоба;

Атырау облысының әкімдігі – 1 жоба;

БҚО әкімдігі – 2 жоба;

Жетісу облысының әкімдігі – 2 жоба;

Қостанай облысының әкімдігі – 1 жоба;

Қызылорда облысының әкімдігі – 1 жоба;

Түркістан облысының әкімдігі – 1 жоба.

Жалпы осы нысандарды іске қосу 544 мыңнан астам халық үздіксіз электрмен қамтамасыз етуге мүмкүндік береді және 586 мыңнан астам халық жылумен қамтамасыз етілетін болады. Бұл халықтың әлеуметтік-тұрмыстық жағдайын жақсартуға әсерін тигізеді.

9) НИ «Уран өндірудің нақты көлемінің индексі»

2024 жылдың қорытындысы бойынша нақты көлем индексі 111%-ды қрап, жоспардан 9%-ға жоғары болды (жоспар – 102%).

Еліміз әлемде дәлелденіп барланған уран қорларының көлемі бойынша екінші (әлемдік қорлардың 14 %) орында, олардың 67 %-ы ең аз шығынды жерасты ұңғымалық шаймалау әдісімен өндіру үшін жарамды.

Елімізде өндірілетін табиғи уранның барлық өнімі экспортқа жіберіледі және барлық әлемдік АЭС-терге кез келген жиынтықтағы ядролық отын үшін базалық компонент болып табылады.

2024 жылы уранның орташа бағасы 85.14 фунт/фунт немесе 2023 жылмен салыстырғанда 36,2% - ға өсті (62.51 фунт / фунт).

2024 жылдың қорытындысы бойынша күтілетін салық сомасы 650 млрд теңгеден асады, бұл 2023 жылмен салыстырғанда 40%-ға артық (454 млрд.теңге) (2024 жылғы 9 айда «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және оның еншілес тәуелді ұйымдары 476 млрд теңге салық төледі). «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында 21 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылған.

10) НИ «Атом ғылымы мен техникасы саласындағы ғылыми өнімділік деңгейі»

2024 жылы НИ қол жеткізу (атом ғылымы мен техникасы саласында пайдалануға дайын 37 ғылыми әзірleme) 2020 жылғы деңгейге (атом ғылымы мен техникасы саласында пайдалануға дайын 15 ғылыми әзірleme) қатысты 2,47 есені немесе 100% орындауды құрады.

«Атом энергетикасы саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер» бюджеттік кіші бағдарламасы шеңберінде орындалатын 5 ғылыми-техникалық бағдарлама бойынша ғылыми зерттеулер жүргізілді.

Сонымен қатар патенттерге 3 өтінім берілді, рейтингтік шетелдік ғылыми басылымдарда және Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған басылымдарда және рейтингтік шетелдік ғылыми басылымдарда 48 мақала жарияланды.

Әлеуметтік-экономикалық әсері:

Ғылыми зерттеулердің нәтижесі атом саласында, медицина мен өнеркәсіпте ядролық ғылымды, ядролық және радиациялық технологияларды пайдалану мүмкіндігін кеңейтуге, сондай-ақ атом саласының ғылыми-технологиялық базасы мен зияткерлік әлеуетін жоғары деңгейде ұстап тұруға ықпал етеді.

Радиофармацевтикалық препараттардың жаңа үлгілерін әзірлеу және оларды еліміздің клиникаларында пайдалану шетелде жүргізілетін ем алуға шығыстарды азайтуға және тұрғындарымыз үшін қатерлі ауруларға жоғары тиімді терапияда қолжетімділікті арттыруға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесіне экономикалық жүктемені азайтуға ықпал ететін болады.

Қазақстандық КТМ материалтану токамағындағы эксперименттік зерттеулерді ғылыми-техникалық қамтамасыз ету Қазақстанға әлемнің технологиялық тұрғыдан неғұрлым дамыған, неғұрлым перспективалық және қауіпсіз энергетикалық технологиясы – басқарылатын термоядролық синтезі бар және оны дамытып отырған елдерінің қатарында болуға мүмкіндік береді.

11) НИ «Төтенше радиациялық тәуекел аймағына жатқызылған зерттелген аумақтардың деңгейі»

2024 жылы НИ қол жеткізу 100% құрады (2 702 км² жалпы ауданның 2023 жылда 1 641,0 км² аумағы және 2024 жылда – 1 061,0 км² аумағы).

Кешенді экологиялық зерттеу материалдарын дайындай отырып, жалпы ауданы 1 061 км² (Саржал ауылдық округі және Саржал елді мекені) төтенше қауіпті аймаққа жатқызылған аумақтарға кешенді экологиялық тексеру жүргізілді. Кешенді экологиялық зерттеп-қарау шеңберінде төтенше радиациялық қауіпті аймаққа жатқызылған аумақтардағы топырақ пен өсімдік жамылғысының, су және ауа ортасының, жануарлар әлемінің радиациялық жай-күйі туралы деректер алынды.

Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде Саржал ауылдық округі аумағының зерттелетін бөлігінде (1 061 км²) және Саржал елді мекенінің аумағында ядролық қаруды сынау нәтижесінде пайда болған техногендік радионуклидтердің орташа жылдық тиімді дозасының мәні Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің гигиеналық нормативтеріне сәйкес жылына 0,3 м³в араласу деңгейінен аспайтыны анықталды.

Аумақтардың экологиялық жағдайын бағалау критерийлеріне сәйкес Саржал ауылдық округі (1 061 км²) және Саржал елді мекені аумақтарының зерттелетін бөлігі халыққа радиациялық қауіп төндірмейді.

Әлеуметтік-экономикалық әсері:

Зерттеу нәтижелері бойынша төтенше тәуекел аймағына жатқызылған аумақтардың радиациялық жай-күйі туралы жаңа ғылыми негізделген деректер алынды, қоршаған ортадағы радионуклидтердің құрамы және аумақтарды кешенді зерттеу материалдарында ұсынылған халыққа дозалық жүктемелер айқындалды. Алынған нәтижелер ядролық полигон маңындағы өмір сүру жағдайларына теріс көзқараспен байланысты қоғамдағы әлеуметтік шиеленісті төмендетуге мүмкіндік береді.

12) НИ «Халықты газдандыру деңгейі»

2024 жылғы қорытынды бойынша газдандыру деңгейі 62,4 %-ды немесе яғни 12 668 620 адам табиғи газға қолжетімділік алды.

Барлық облыстар бойынша		Жалпы газ құбырларының ұзындығы, км	Облыс тұрғындарының саны	2025 жылғы 1 қаңтардағы газдандырылған халық саны	Облыс (қала) тұрғындарын газдандыру деңгейі, %	
					2024 жылғы 1 қаңтардағы	2025 жылғы 1 қаңтардағы
		86 806	20 286 084	12 668 620	60	62,4
1	Астана қаласы	800	1 528 887	216 000	14,3	14,1
2	Ақмола облысы	648	787 778	47 500	2,4	6,0
3	Алматы қаласы	6 019	2 292 333	2 278 579	99,0	99,4
4	Алматы облысы	4 837	1 560 377	1 213 000	72,3	77,7
5	Жетісу облысы	2 878	694 400	392 600	45,7	56,5
6	Атырау облысы	6 335	710 876	709 961	99,7	99,9
7	Ақтөбе облысы	11 140	949 601	907 818	94,4	95,6
8	ШҚО	360	723 980	23 590	3,2	3,26
9	Абай облысы	0	602 882	0	0,0	0
10	Жамбыл облысы	7 430	1 222 513	1 113 410	91,1	91,1
11	БҚО	10 077	696 058	694 132	99,8	99,7
12	Қызылорда облысы	4 644	846 336	676 586	74,9	79,9
13	Қостанай облысы	4 327	825 597	492 302	58,7	59,6
14	Қарағанды облысы	345,35	1 133 984	38 356	1,5	3,38
15	Ұлытау облысы	154	221 317	7 855	2,7	3,55
16	Маңғыстау облысы	4 876	805 363	804 901	99,9	99,94
17	Түркістан облысы	13 327	2 154 334	1 833 455	77,0	85,1
18	Шымкент қаласы	8 609	1 256 263	1 218 575	96,0	97,0
19	СҚО	0	522 167	0	0,0	0
20	Павлодар облысы	0	751 038	0	0,0	0,0

Нәтижесінде республикалық бюджет қаражаты және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ қаражаты есебінен 303 мың адам немесе 92 елді мекен газға қол

жеткізді. 4000 шақырымнан астам газ құбырларының құрылысы жүргізілді, 93 газбен жабдықтау жобасының құрылысы аяқталды.

13) НИ «Көмірсутектер мен уран өндіру бойынша әсер қойнауын пайдаланушылардың тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін сатып алудағы елішілік құндылық үлесі»

2024 жылдың қорытындысы бойынша энергетикалық сектордың жер қойнауын пайдаланушыларының ТЖҚ сатып алуларының жалпы көлемі 6081 млрд. теңге, ЕІҚ үлесінің орташа салалық көрсеткіші 3762 млрд. теңге сомаға 61,86% құрады.

- тауарларды сатып алудың жалпы көлемі 1091 млрд. теңгені құрады, оның ішінде ЕІҚ – 405,8 млрд. теңге немесе 37,1%;

- жұмыстарды сатып алудың жалпы көлемі 2351 млрд. теңге, оның ішінде ЕІҚ – 1868 млрд. теңге немесе 79,5%;

- қызметтерді сатып алудың жалпы көлемі 2638 млрд. теңге, оның ішінде ЕІҚ – 1487 млрд. теңге немесе 56,4%.

14) НИ «Мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру көлемі»

2024 жылдың қорытындысы бойынша мұнай-газ-химия өнімдерін өндіру көлемі (битум көлемін қоспағанда) 540 мың тоннаны немесе жоспардың 102,8%-ын құрады (525 мың тонна).

Оның ішінде:

- метил-трет-бутил эфирі – 46,3 мың тонна немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 111,3% (2023 ж. – 41,6 мың тонна);

- полипропилен – 301,7 мың тонна немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне 138,8% (2023 ж. - 217,3 мың тонна);

- бензол – 28,8 мың тонна немесе өткен жылдың сәйкес кезеңіне 131% (2023 ж. - 22 мың тонна);

- параксиллол – 109,5 мың тонна 4 есеге ұлғайды (2023 ж. - 25,5 мың тонна);

- жағармай материалдары - 53,7 мың тонна немесе өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 102,9% (2023 ж. – 52,2 мың тонна).

Мұнай-газ-химия өнімдерін өндірудің жалпы көлемінен ішкі нарыққа жеткізу 99,1 мың тоннаны, экспорт 440,9 мың тоннаны құрады.

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі

А. Сәтқалиев